

In Othmarsingen hat Fretz Kanal-Service AG verschiedene Arbeiten wie Druckprüfungen, TV-Befahrungen, Kanalsanierungsarbeiten, Schachtsanierungsarbeiten, Kanalreinigung und Saugarbeiten ausgeführt. Die zu sanierenden Leitungen haben bereits bei Trockenwetterabfluss verschiedene und hohe Werte aufgewiesen. Deshalb beschloss Fretz Kanal-Service AG vor der anstehenden Sanierung mit der Bauherrenvertretung, Wolfgang Byland und Roman M. Bieri (Betriebsleiter Abwasserverband Region Lenzburg), einige Arbeitsabläufe zu besprechen. Nach abgeschlossener AVOR-Phase wurden die notwendigen Kanalsanierungen ausgeführt. Beim Steg Bünztunnel wurde eine Leitungssanierung unter dem Damm vorgenommen. Um die Wassermenge unter dem Damm umzuleiten, musste beim Steg Bünztunnel eine Wasserhaltung parallel via Steg verlegt werden.



## Kanalsanierung Othmarsingen im Hasli 2019



### OBJEKT:

Kanalsanierung im Hasli 2019  
5504 Othmarsingen

### Ingenieur:

mgp Ingenieure / Planer  
Gönhardweg 10  
5000 Aarau

### Auftraggeber:

Gemeinderat Othmarsingen  
Gemeindekanzlei  
5504 Othmarsingen

### Vertragsform:

Werkvertrag SIA

### Bauleitung:

mgp Ingenieure und Planer  
Gönhardweg 10  
5000 Aarau

### Projektleiter:

Wolfgang Byland

### Ausführung:

Fretz Kanal-Service AG  
Alte Steinhauserstrasse 34  
6330 Cham

### Projektleiter:

Stipo Barisic

### Baudaten:

Ausführung  
Installation Wasserhaltung

Okt. 2019-Nov. 2019

Druckprüfungen DN500 – DN1250  
Sanierung Manschetten  
Schachtsanierung  
Kanalreinigung / Saugarbeiten  
TV-Abnahmebefahrung  
Baukosten

DN500 – DN1250  
(100 l/s – 200 l/s)  
13 Stk.  
5 Stk.  
4 Stk.  
34.00 h / LKW  
310.00 m  
CHF 74'000